



Oggetto: Aggiornamento sullo stato di avanzamento degli affidamenti per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con il Comune di Bari e il Comune di Foggia – Stato di attuazione degli interventi al 25.03.26

Sulla premessa che:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state assegnati al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti", del PNRR (misura M2C1.1.I.1.1) ;
- con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 N. 396, registrato dalla Corte dei Conti il 04.10.2021, reg. 2838, sono stati approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1.I.1.1 presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;
- Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile n. 243 del 14/07/2023, i comuni di Bari e Foggia sono risultati beneficiari, nell'ambito della Linea d'intervento suddetta, di contribuzione finanziaria per realizzazione delle Proposte di intervento di seguito indicate:

	ID_proposta	Oggetto	Contributo massimo erogabile	CUP
Comune di Bari	MTE11A_00003078	Acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta	€ 974.973,16	J91E22000230006
	MTE11A_00003082	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 964.070,00	J91E22000250006
	MTE11A_00003089	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 964070,00	J91E22000240006
	MTE11A_00003091	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate	€ 964.600,00	J91E22000220006
Comune di Foggia	MTE11A_00003304	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate -	€ 980.500,00	J71E22000320006

	ID_proposta	Oggetto	Contributo massimo erogabile	CUP
		Cassonetti		
	MTE11A_00003287	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 980.500,00	J71E22000330006
	MTE11A_00003203	Realizzazione Centro Comunale di Raccolta Via Gentile - Foggia	€ 798.887,98	J72F22000840006
	MTE11A_00003284	Realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta di Viale Pinto e Via Patroni - Foggia	€ 987.245,31	J72F22000850006
	MTE11A_00003290	Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata	€ 992.197,26	J71E22000310006

- Sono state sottoscritte apposite convenzioni con i comuni di Bari e di Foggia con le quali le due Amministrazioni comunali hanno delegato ad AMIU PUGLIA, in qualità di società in-house gestore dei servizi, l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- In attuazione delle convenzioni sottoscritte AMIU è tenuta alla gestione di tutte le procedure necessarie all'attuazione dei progetti e al caricamento documentale sul portale REGIS per il monitoraggio da parte delle Amministrazioni Comunali e la rendicontazione delle attività svolte.

Tutto ciò premesso

Si fornisce di seguito lo stato di avanzamento delle attività delegate ad AMIU PUGLIA per la realizzazione degli interventi, in aggiornamento rispetto all'ultima relazione comunicata di maggio 2025.

Acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta (MTE11A_00003078) – Comune di Bari

Nel corso del 2023 è stata bandita una procedura, nella forma di accordo quadro, per l'acquisto di pattumelle e carrellati per l'estensione delle raccolte porta a porta nel Comune di Bari, attraverso la quale sono stati acquistati kit per la raccolta porta a porta nell'ambito di un finanziamento PON METRO.

Con la stessa procedura, nel corso del 2024 e del 2025, attraverso ordini attuativi, sono stati acquistati carrellati da adibire alle raccolte domiciliari da finanziare mediante PNRR.

Attraverso tali ordini è stato possibile acquistare contenitori necessari a consentire lo sviluppo delle raccolte porta a porta nel territorio di Torre a Mare/San Giorgio nonché ad assicurare la sostituzione di contenitori ad utenze già interessate dalla raccolta domiciliare.

Allo stesso CUP è stato inoltre associato il pagamento dei canoni software per la piattaforma di lettura di conferimento delle raccolte domiciliari.

Il progetto è in fase conclusiva, sono stati sottoscritti contratti ed emessi ordini di acquisto per un totale di € 744.079,98 e per tutte le forniture ricevute è stato fatto apposito collaudo prima dell'immissione in servizio.

Ad oggi, sul progetto è stata liquidata l'anticipazione del 10% per un importo pari ad € 97.497,31.

È stata inoltrata dalla RUP una richiesta di trasferimento intermedio per un importo di € 553.231,41, liquidata dal Comune in data 19.03.2026.

Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate – Cassonetti (MTE11A_00003082 - MTE11A_00003089) – Comune di Bari

Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate – Cassonetti (MTE11A_00003304 - MTE11A_00003287) – Comune di Foggia

I progetti ammessi a finanziamento per il miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prevedono:

- Comune di Bari
 - MTE11A_00003082 Acquisto e installazione di 123 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003089 Acquisto e installazione di 123 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003091 Acquisto e installazione di 14 isole ecologiche informatizzate interrate
- Comune di Foggia
 - MTE11A_00003304 Acquisto e installazione di 125 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003287 Acquisto e installazione di 125 isole ecologiche informatizzate

Tali progetti prevedono l'acquisto di contenitori di vario tipo il cui numero è stato dimensionato in funzione del bacino di popolazione da servire ma il cui costo è aumentato nell'ultimo biennio proporzionalmente all'incremento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime e pertanto gli importi ammessi a finanziamento non sono sufficienti a coprire l'intera fornitura.

Per procedere all'acquisto delle attrezzature previste dai progetti ammessi a finanziamento, congiuntamente al servizio di relativa manutenzione, si ritiene necessario progettare la gara nella forma di accordo quadro in lotti, in modo da consentire ad AMIU PUGLIA l'acquisto immediato delle attrezzature per la quota parte coperta da finanziamento PNRR e la possibilità di fare acquisti successivi con fondi propri o con nuovi finanziamenti eventualmente disponibili.

Allo scopo di svuotare i nuovi cassonetti intelligenti, si prevede anche l'acquisto di automezzi per lo svuotamento dei nuovi cassonetti, di varia volumetria:

Comune beneficiario	n. autocarri con attrezzatura di raccolta	Importo a base di gara
Comune di Bari	n.4 Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi passo corto	1.716.500,00
	n.4 Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi passo lungo	1.870.500,00
Comune di Foggia	n.5 Autocompattatori a carico laterale su telaio 3 assi	1.513.000,00

Con Determine a contratte del Cda aziendale del 01 agosto e del 05 settembre 2024 questa azienda ha deliberato di bandire la procedura finalizzata alla stipula di 8 accordi quadro da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così organizzata:

Lotto	Comune beneficiario	Descrizione fornitura	Importo fornitura/assistenza e manutenzione SOGGETTO A RIBASSO	Oneri per la sicurezza non ribassabili NON SOGGETTO A RIBASSO	IMPORTO MASSIMO AQ i.e.	CIG
1	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 cassonetti di varia volumetria con apertura intelligente	1.774.500,00	1.000,00	1.775.500,00	B36A4220FA
2	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 cassonetti di varia volumetria con apertura intelligente	1.774.500,00	1.000,00	1.775.500,00	B36A4231CD
3	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	1.552.500,00	450,00	1.552.950,00	B36A4242A0
4	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	1.552.500,00	450,00	1.552.950,00	B36A425373
5	Bari	Isole ecologiche composte da 5 cassonetti interrati di varia volumetria con apertura intelligente (la fornitura si intende chiavi in mano)	910.000,00	700,00	910.700,00	B36A426446
6	Bari	Autocompattatori a carico bilaterale a 2 assi	1.716.000,00	500,00	1.716.500,00	B36A427519
7	Bari	Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi	1.870.000,00	500,00	1.870.500,00	B36A42851C
8	Foggia	Autocompattatore a carico laterale	1.512.500,00	500,00	1.513.000,00	B36A4296BF

In data 14.10.2024 è stata bandita su piattaforma tuttogare con ID 3029

Comune di Bari

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 27.03.2025 l'aggiudicazione **In relazione ai lotti 1-2** per il Comune di Bari come di seguito:

Lotto	Comune	Descrizione fornitura		IMPORTO A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO UNITARIO
1	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 contenitori con apertura intelligente	Ecologia Soluzioni Ambiente	1.775.500,00	26,57% su fornitura 11,69% su manutenzione	1.312.500,00 €	10.670,73
2	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 contenitori con apertura intelligente	Ecologia Soluzioni Ambiente	1.775.500,00	26,57% su fornitura 11,69% su manutenzione	1.312.500,00 €	10.670,73

A seguito della trasmissione dell'aggiudicazione giuridicamente vincolante sono state fatte riunioni di coordinamento con la ditta aggiudicataria e con l'Amministrazione Comunale per consentire l'avvio delle forniture.

Sono sottoposti all'autorizzazione del Cda del 30.05.25 gli ordinativi di fornitura per l'acquisto dei primi contenitori intelligenti secondo il seguente dettaglio:

- Lotto 1 CIG. B36A4220FA - CUP J91E22000240006 – 35 isole ecologiche – 373.475,55 € oltre IVA
- Lotto 2 CIG. B36A4231CD - CUP J91E22000250006 – 35 isole ecologiche – 373.475,55 € oltre IVA

La Società Ecologia Soluzioni Ambientali ad oggi ha provveduto a consegnare parte della fornitura prevista per garantire l'installazione dei cassonetti in una parte dei quartieri centrali della città., pari a n 280 contenitori su un totale di 680.

I contenitori sono stati collaudati e si è provveduto al caricamento su piattaforma REGIS del relativo verbale.

Sono state avviate da mesi le procedure per l'autorizzazione al posizionamento dei contenitori con una interlocuzione che si è dimostrata da subito complessa ed è ancora a tutt'oggi in itinere, a distanza di 5 mesi dal relativo avvio. Sono tuttora in corso le attività propedeutiche all'installazione dei contenitori a valle della proposta di posizionamento che è stata fatta per il primo lotto che interesserà Madonnella e Umbertino.

Il secondo ordine di fornitura che interesserà Murat e Madonnella, per il completamento della fornitura attribuibile al PNRR per ciascun progetto è stato formalizzato in data 17.02.2026.

Si ritiene che con l'accettazione del piano di posizionamento per i quartieri di Murat e Libertà ovvero con la trasmissione di eventuali modifiche a stretto giro, AMIU potrà verosimilmente completare il progetto con la relativa rendicontazione entro il termine oggi fissato ma allo stato dell'arte, poiché la conferma definitiva sui posizionamenti è rimessa ad Enti terzi il cronoprogramma è presuntivo.

Per entrambi i progetti (Lotto 1 e Lotto 2), sono stati sottoscritti contratti ed emessi ordini di acquisto per un totale di € **907.012,05** e per tutte le forniture ricevute è stato fatto apposito collaudo.

Ad oggi, sul progetto è stata liquidata l'anticipazione del 10% ed è stata approvata dal Ministero la richiesta di trasferimento intermedio trasmessa dalla RUP per la quale il trasferimento fondi dal Comune di Bari è avvenuto in data 19.03.26.

Comune di Foggia

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 27.03.2025 l'aggiudicazione **In relazione ai lotti 3-4** per il Comune di Foggia come di seguito:

Lotto	Comune	Descrizione fornitura		IMPORTO A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO UNITARIO
3	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia	OMB	1.552.950,00	0,23%	1.548.929,25	12.391,43

Lotto	Comune	Descrizione fornitura		IMPORTO A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO UNITARIO
		volumetria con apertura intelligente					
4	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	OMB	1.552.950,00	0,23%	1.548.929,25	12.391,43

A seguito della trasmissione dell'aggiudicazione giuridicamente vincolante sono state fatte riunioni di coordinamento con la Ditta Aggiudicataria e con l'Amministrazione Comunale per consentire l'avvio delle forniture, tra le quali si richiama quella del 15 maggio 2025 preso la sede di Corso del Mezzogiorno.

Con nota prot. n. 14559 del 29.05.2025 è stata formulata proposta tecnica di posizionamento delle prime 50 postazioni evidenziano la necessità ed urgenza di scelte tecniche rimesse al Comune e sottratte alla competenza di AMIU. La nota, ulteriormente sollecitata con nota prot, U0025028 in data 18.09.2025 per le quali si è avuto riscontro solo nel mese di febbraio 2026.

Sono stati comunque sottoposti all'autorizzazione del Cda del 30.05.25 gli ordinativi di fornitura per l'acquisto dei primi contenitori intelligenti secondo il seguente dettaglio:

- Lotto 3 CIG. B36A4242A0 - CUP J711E22000320006- 35 isole ecologiche – 433.700,05 € oltre IVA
- Lotto 4 CIG. B36A425373 - CUP J711E22000330006 - 35 isole ecologiche – 433.700,05 € oltre IVA

Parallelamente sono state avviate interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale per definire la grafica da apporre sui cassonetti e finalizzare i dettagli della prima fornitura che si è conclusa positivamente solo nel mese di febbraio 2026.

In data 17.02.26 sono stati trasmessi nuovi ordinativi di fornitura per 304 contenitori che saranno consegnati nel corso del mese di aprile.

Entrambi i progetti (Lotto 3 e Lotto 4) sono in fase di fornitura. Per ciascun progetto sono stati sottoscritti contratti ed emessi ordini di acquisto per un totale di € 926.363,93 e per tutte le forniture ricevute è stato fatto apposito collaudo funzionale al pagamento delle fatture.

Ad oggi, per ciascun progetto è stata liquidata l'anticipazione del 10% e il trasferimento intermedio che copre il valore degli ordinativi emessi.

Isole ecologiche interrato (MTE11A_00003091)

Il lotto 5 della procedura avviata per l'acquisto dei cassonetti ad accesso controllato, relativo alla proposta **MTE11A_00003091** avente ad oggetto le isole ecologiche interrato è andato deserto e pertanto è stato necessario aggiornare la documentazione di gara e ribandirla. La nuova procedura (ID 3327) è stata pubblicata in data 16/05/2025 e aggiudicata provvisoriamente in data 21 ottobre ad un RTI formato da una società italiana ed una portoghese. La fase di verifica dei requisiti ha richiesto molto più tempo di quello ordinariamente previsto per via del fatto che, per l'azienda portoghese, non è stato

possibile procedere con la verifica attraverso la piattaforma ANAC. L'aggiudicazione efficace si è quindi perfezionata a dicembre 2025.

In parallelo, noto l'ingombro delle isole ecologiche, sono state avviate diverse interlocuzioni con la Ripartizione Ambiente e la Ripartizione IVOP per identificare una possibile collocazione dei suddetti contenitori. È stata predisposta una proposta di posizionamento delle 14 isole ecologiche, attualmente alla firma.

Va precisato che una reale valutazione delle collocazioni delle isole ecologiche interrate non può prescindere da una valutazione archeologica, come tra l'altro evidenziato dalla Sovrintendenza per i cassonetti fuoriterza, e di tutta la rete di sottoservizi presenti.

È evidente, data la complessità della fase autorizzativa, che i tempi per il completamento del progetto che prevedono 120 giorni solo per la fase di lavori e installazione, superano la scadenza del 30.06.26 prevista ad oggi per la rendicontazione degli interventi.

Il progetto, salvo proroghe, non potrà essere rendicontato nell'ambito PNRR.

Realizzazione Centro Comunale di Raccolta in Via Gentile -Viale Pinto e Via Patroni – Foggia (MTE11A 00003203- MTE11A 00003284- MTE11A 00003290) – Comune di Foggia

In data 22/08/2023 e quindi ancor prima dell'atto di delega da parte del Comune di Foggia, AMIU PUGLIA ha pubblicato la gara in 3 lotti per l'affidamento della progettazione esecutiva dei Centri di Raccolta aggiudicata in data 20.09.2023, per tutti i lotti, alla società BC Engineering.

Immediatamente dopo l'individuazione del progettista, sono stati effettuati i sopralluoghi presso i siti individuati nei progetti dal Comune di Foggia, acquisendo che sui siti di allocazione dei CCR erano intervenute una serie di criticità formalizzate dall'Amministrazione solo in data 13/03/24 giusta nota acquisita al Protocollo aziendale al n. prot. AMIU E0007015.

Il progettista BC Engineering ha fornito in data 29/04/2024 una prima bozza dei progetti trasmessi all'Amministrazione Comunale di Foggia.

Nelle more AMIU ha comunque trasmesso istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di Centri Comunali di Raccolta con nota prot.U0016795 del 20/06/2024.

Il Comune di Foggia ha fornito aggiornamenti sull'iter autorizzativo dei progetti trasmessi con nota prot. C_D643 - - 1 - 2024-10-24 – 0137744 del 24/10/2024 e con successiva nota prot C_D643 - 1 - 2025-02-11 – 0024346 dell'11/02/2025 ha richiesto i progetti esecutivi dei tre centri di raccolta.

Amiu ha ritenuto di dovere precisare con nota prot. U0004530 del 18/02/2025 che “i progetti esecutivi non sono stati sinora trasmessi in attesa delle risultanze della istruttoria comunale di autorizzazione o di eventuali richieste di integrazione/modifica da parte della Giunta Comunale. Infatti, i documenti mancanti (Computometrico dei lavori, Capitolato Speciale di Appalto e Schema di Contratto) non compromettono la eventuale valutazione da parte dell'Ente Comunale riguardando, più specificatamente, la fase di affidamento dei lavori di realizzazione dei centri di raccolta”.

Nel mese di febbraio 2025 sono stati redatti i progetti esecutivi che hanno rilevato un incremento del Quadro Economico dovuto a diversi fattori: di tanto è stata fornita evidenza al Comune di Foggia con

nota prot.U0007969 del 25.03.2025 con la trasmissione dei progetti contenenti le variazioni dei quadri economici di progetto per i tre centri di raccolta.

Il Comune di Foggia, per il tramite del Dirigente del Settore Ambiente, ha richiesto al progettista una revisione dei progetti di Via Pinto e Via Petroni finalizzata alla riduzione dei costi.

Con nota prot. AMIU-2025-U0014180 in data 27/05/2025 è stata trasmessa progettazione aggiornata, unitamente ai verbali di validazione per i CCR di Pinto e Patroni.

Dopo la conclusione di questa lunga ed articolata istruttoria, che è stata richiamata per un quadro di insieme, il Comune di Foggia, con nota C_D643 - 1 - 2025-09-29 – 016265 del 29/09/2025 ha trasmesso le Determinazioni Dirigenziali relative ai progetti per la realizzazione dei CCR di Via Pinto e Via Patroni mentre per il CCR di Via Gentile è stata richiesta dall'Amministrazione una nuova rimodulazione del progetto di Via Gentile per rendere il quadro economico coerente con gli importi ammessi a finanziamento.

La Struttura aziendale ha rappresentato al Consiglio di Amministrazione di AMIU in data 03/10/2025 l'aggiornamento sullo stato dei procedimenti evidenziando criticità legate al rispetto del cronoprogramma per consentire la rendicontazione dei progetti CCR entro i termini di cui al finanziamento PNRR (30.06.2026) nei termini che seguono:

- ✓ Per la realizzazione dei CCR di Via Pinto e Via Patroni, è possibile avviare la procedura di gara grazie alla determina del 29 settembre 2025 ma è stato evidenziato che i tempi per la realizzazione degli interventi sono estremamente stringati, tenuto conto dell'esecuzione delle lavorazioni, degli aspetti tecnico normativi e di collaudo.
- ✓ Per Via Gentile lo stato della procedura autorizzativa non consente l'avvio della procedura di gara, con ancora maggiore criticità rispetto ai cronoprogrammi.

Il Consiglio di Amministrazione di AMIU PUGLIA, valutato quanto innanzi, ha richiesto di avviare speditamente le procedure di gara subordinando l'aggiudicazione delle procedure all'acquisizione dell'impegno da parte del Comune di Foggia di garantire comunque la copertura del finanziamento per le ipotesi in cui, pure avviando da oggi le procedure dei CCR, AMIU non fosse in grado di rendicontare per tempo i progetti, entro il 30 giugno 2026, per le ragioni sopra evidenziate, legate a tempistiche di procedura sottratte alla sua disponibilità.

Realizzazione CCR Via Patroni

Con delibera del Cda è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice n. 36/2023, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso, giusta quanto previsto dalla lettura combinata dall'art. 108 e dall'art. 54 del Codice.

Espletate le procedure di gara, il CDA aziendale, nella seduta del 22.12.2025, ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi in favore della **Società GI.PA Costruzioni**.

La RUP ha nominato il gruppo Direzione Lavori e il CSE e in data 19.02.2025 sono stati avviati i lavori di realizzazione del CCR che dovrebbero, in assenza di complicazioni, concludersi in tempi compatibili con la rendicontazione PNRR.

Realizzazione CCR Via Pinto

Con delibera del Cda è stato autorizzato l'esperimento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del Codice n. 36/2023, con aggiudicazione in favore del prezzo più basso, giusta quanto previsto dalla lettura combinata dall'art. 108 e dall'art. 54 del Codice.

Espletate le procedure di gara, il CDA aziendale, nella seduta del 22.12.2025, ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi in favore della Società PRO.SE.CO.

La RUP ha nominato il gruppo Direzione Lavori e il CSE e in data 19.02.2025 sono stati avviato i lavori di realizzazione del CCR che dovrebbero, in assenza di complicazioni, concludersi in tempi compatibili con la rendicontazione PNRR.

Realizzazione CCR Via Gentile

Il Comune di Foggia ha trasmesso la determina di approvazione del progetto esecutivo del CCR di Via Gentile in data 23.12.2025.

A seguito della procedura telematica ANAC, rinnovata da ultimo in data 13.01.2026, AMIU PUGLIA è risultata qualificata, ai sensi dell'art 63 del Codice, in regime ordinario, per il settore "servizi e forniture" con livello di Qualificazione massimo "SF1", non così per i lavori, ove non può gestire appalti superiori ad € 500.000,00

Il quadro economico di progetto per la realizzazione del CCR di Via Gentile supera l'importo di 500.000,00 euro, non potendo AMIU pertanto espletare la procedura in esecuzione della Convenzione stipulata con il Comune (diversamente da quanto fatto per tutti gli altri progetti ammessi a finanziamento) ed avendo verificato sino ad oggi l'impossibilità a percorrere utilmente altre strade, è stato richiesto all'Amministrazione di Foggia di fare da Stazione Appaltante per bandire la gara dei lavori.

Con nota 8588/2026 del 17/02/2026 AMIU PUGLIA ha richiesto alla SUA della Provincia di Foggia di voler espletare la funzione di Stazione Appaltante non ricevendone disponibilità.

ANAC, cui AMIU si è rivolta in data 24/02/2026 per l'assegnazione d'ufficio di una stazione appaltante, ha suggerito preliminarmente di richiedere al Comune di Bari e Foggia, che possiedono qualificazione massima per l'affidamento dei lavori, la disponibilità a voler espletare la procedura di gara.

In data 07/03/2026, con nota prot.U0006182 è stata pertanto inviata comunicazione in tal senso ai Comuni di Bari e Foggia.

Si è in attesa di riscontro dalle amministrazioni.

Il progetto, salvo proroghe, non potrà essere rendicontato nell'ambito PNRR.

Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata (MTE11A_00003290) – Comune di Foggia

Nel corso del 2023, in attesa degli esiti sull'ammissione a finanziamento dei progetti e tenuti all'attuazione del Piano Industriale dei servizi alla base del CdS con il comune di Foggia, è stata bandita una procedura, nella forma di accordo quadro, per l'acquisto di pattumelle e carrellati per l'avvio delle raccolte porta a porta nel Comune di Foggia.

Tale procedura, aggiudicata ad Jcoplastic, ha consentito la fornitura dei contenitori consegnati alle UND nel mese di marzo e l'avvio del servizio porta a porta nel mese di aprile 2024. Tali acquisti sono stati rendicontati tra le attività PNRR.

Parallelamente sono stati effettuati acquisti per la realizzazione del sistema informativo a supporto dei servizi affidando a Maggioli Spa, tra le società leader nel settore, la fornitura di dispositivi per la distribuzione e lettura dei conferimenti nonché centraline per il monitoraggio della flotta veicolare.

Il progetto è in fase conclusiva, sono stati sottoscritti contratti ed emessi ordini di acquisto per un totale di € 745.140,32 e per tutte le forniture ricevute è stato fatto apposito collaudo prima dell'immissione in servizio.

Ad oggi, sul progetto sono state liquidate anticipazione e trasferimento intermedio a copertura di tutti i costi sostenuti.

La RUP

Ing. Valentina Giamenti

La Dirigente AA.CC. AA.GG.

Dot. ssa Angela Loiodice

Il Direttore Generale
Ing. Antonello Antonicelli