

Oggetto: *Aggiornamento sullo stato di avanzamento degli affidamenti per la realizzazione degli interventi oggetto di contributo a valere sulle risorse finanziarie previste per gli interventi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con il Comune di Bari e il Comune di Foggia*

Sulla premessa che:

- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono state assegnati al Ministero della transizione ecologica, 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti", del PNRR (misura M2C1.1.I.1.1) ;
- con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 N. 396, registrato dalla Corte dei Conti il 04.10.2021, reg. 2838, sono stati approvati i criteri di selezione delle proposte relative alla misura M2C1.1.I.1.1 presentate dai soggetti destinatari della misura medesima;
- Con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile n. 243 del 14/07/2023, i comuni di Bari e Foggia sono risultati beneficiari, nell'ambito della Linea d'intervento suddetta, di contribuzione finanziaria per realizzazione delle Proposte di intervento di seguito indicate:

	ID_proposta	Oggetto	Contributo massimo erogabile	CUP
Comune di Bari	MTE11A_00003078	Acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta	€ 974.973,16	J91E22000230006
	MTE11A_00003082	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 964.070,00	J91E22000250006
	MTE11A_00003089	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 964070,00	J91E22000240006
	MTE11A_00003091	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate	€ 964.600,00	J91E22000220006

	ID_proposta	Oggetto	Contributo massimo erogabile	CUP
Comune di Foggia	MTE11A_00003304	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 980.500,00	J71E22000320006
	MTE11A_00003287	Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate - Cassonetti	€ 980.500,00	J71E22000330006
	MTE11A_00003203	Realizzazione Centro Comunale di Raccolta Via Gentile - Foggia	€ 798.887,98	J72F22000840006
	MTE11A_00003284	Realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta di Viale Pinto e Via Patroni - Foggia	€ 987.245,31	J72F22000850006
	MTE11A_00003290	Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata	€ 992.197,26	J71E22000310006

- Sono state sottoscritte apposite convenzioni con i comuni di Bari e di Foggia con le quali le due Amministrazioni comunali hanno delegato ad AMIU PUGLIA, in qualità di società in-house gestore dei servizi, l'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- In attuazione delle convenzioni sottoscritte AMIU è tenuta alla gestione di tutte le procedure necessarie all'attuazione dei progetti e all'aggiornamento del portale REGIS per la rendicontazione delle attività svolte.

Tutto ciò premesso

Si fornisce di seguito lo stato di avanzamento delle attività delegate ad AMIU PUGLIA per la realizzazione degli interventi.

Acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta (MTE11A_00003078) – Comune di Bari

Nel corso del 2023 è stata bandita una procedura, nella forma di accordo quadro, per l'acquisto di pattumelle e carrellati per l'estensione delle raccolte porta a porta nel Comune di Bari, attraverso la quale sono stati acquistati kit per la raccolta porta a porta nell'ambito di un finanziamento PON METRO.

Con la stessa procedura, nel corso del 2024, sono stati acquistati carrellati da adibire alle raccolte domiciliari da finanziare mediante PNRR, sfruttando le prime linee guida che consentivano tale possibilità, pur avendo espletato una procedura in data antecedente alla stipula della convenzione, avvenuta a dicembre 2023

CIG	Oggetto dell'affidamento	Aggiudicatario	Importo
97179989A3	Accordo quadro per la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati per le unità produttive di Bari e Foggia – Lotto 1 Bari	Ecoplast	491.024,3
B6C1157AC5	Canoni software per la gestione dei palmari di lettura delle raccolte	Innovambiente	6.730,00

Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate – Cassonetti (MTE11A 00003082 - MTE11A 00003089) – Comune di Bari

Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate (MTE11A 00003091) - Comune di Bari

Acquisto e installazione di attrezzature informatizzate – Cassonetti (MTE11A 00003304 - MTE11A 00003287) – Comune di Foggia

I progetti ammessi a finanziamento per il miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prevedono:

- Comune di Bari
 - MTE11A_00003082 Acquisto e installazione di 123 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003089 Acquisto e installazione di 123 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003091 Acquisto e installazione di 14 isole ecologiche informatizzate interrate
- Comune di Foggia
 - MTE11A_00003304 Acquisto e installazione di 125 isole ecologiche informatizzate
 - MTE11A_00003287 Acquisto e installazione di 125 isole ecologiche informatizzate

Tali progetti prevedono l'acquisto di contenitori di vario tipo il cui numero è stato dimensionato in funzione del bacino di popolazione da servire ma il cui costo è aumentato nell'ultimo biennio proporzionalmente all'incremento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime e pertanto gli importi ammessi a finanziamento non sono sufficienti a coprire l'intera fornitura.

Per procedere all'acquisto delle attrezzature previste dai progetti ammessi a finanziamento, congiuntamente al servizio di relativa manutenzione, si ritiene necessario progettare la gara nella forma di accordo quadro in lotti, in modo da consentire ad AMIU PUGLIA l'acquisto immediato delle attrezzature per la quota parte coperta da finanziamento PNRR e la possibilità di fare acquisti successivi con fondi propri o con nuovi finanziamenti eventualmente disponibili.

Allo scopo di svuotare i nuovi cassonetti intelligenti, si prevede anche l'acquisto di automezzi per lo svuotamento dei nuovi cassonetti, di varia volumetria:

Comune beneficiario	n. autocarri con attrezzatura di raccolta	Importo a base di gara
Comune di Bari	n.4 Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi passo corto	1.716.500,00
	n.4 Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi passo lungo	1.870.500,00
Comune di Foggia	n.5 Autocompattatori a carico laterale su telaio 3 assi	1.513.000,00

Con Determine a contratte del Cda aziendale del 01 agosto e del 05 settembre 2024 questa azienda ha deliberato di bandire la procedura finalizzata alla stipula di 8 accordi quadro da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così organizzata:

Lotto	Comune beneficiario	Descrizione fornitura	Importo fornitura/assistenza e manutenzione SOGGETTO A RIBASSO	Oneri per la sicurezza non ribassabili NON SOGGETTO A RIBASSO	IMPORTO MASSIMO AQ i.e.	CIG
1	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 cassonetti di varia volumetria con apertura intelligente	1.774.500,00	1.000,00	1.775.500,00	B36A4220FA
2	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 cassonetti di varia volumetria con apertura intelligente	1.774.500,00	1.000,00	1.775.500,00	B36A4231CD
3	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	1.552.500,00	450,00	1.552.950,00	B36A4242A0
4	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	1.552.500,00	450,00	1.552.950,00	B36A425373
5	Bari	Isole ecologiche composte da 5 cassonetti interrati di varia volumetria con apertura intelligente (la fornitura si intende chiavi in mano)	910.000,00	700,00	910.700,00	B36A426446
6	Bari	Autocompattatori a carico bilaterale a 2 assi	1.716.000,00	500,00	1.716.500,00	B36A427519
7	Bari	Autocompattatori a carico bilaterale a 3 assi	1.870.000,00	500,00	1.870.500,00	B36A4285EC
8	Foggia	Autocompattatore a carico laterale	1.512.500,00	500,00	1.513.000,00	B36A4296BF

In data 14.10.2024 è stata bandita su piattaforma tuttogare con ID 3029

In relazione ai lotti 1-2-3-4 la procedura è stata aggiudicata con i seguenti valori:

Lotto	Comune	Descrizione fornitura		IMPORTO A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO UNITARIO
1	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 contenitori con apertura intelligente	Ecologia Soluzioni Ambiente	1.775.500,00	26,57% su fornitura 11,69% su manutenzione	1.312.500,00 €	10.670,73
2	Bari	Isole ecologiche monoblocco fuori terra composte da 4 contenitori con apertura intelligente	Ecologia Soluzioni Ambiente	1.775.500,00	26,57% su fornitura 11,69% su manutenzione	1.312.500,00 €	10.670,73

Lotto	Comune	Descrizione fornitura		IMPORTO A BASE DI GARA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE	IMPORTO UNITARIO
3	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	OMB	1.552.950,00	0,23%	1.548.929,25	12.391,43
4	Foggia	Isole ecologiche composte da 4 cassonetti stazionari di varia volumetria con apertura intelligente	OMB	1.552.950,00	0,23%	1.548.929,25	12.391,43

A seguito della trasmissione dell'aggiudicazione giuridicamente vincolante sono state fatte riunioni di coordinamento con le ditte aggiudicatrici e con le Amministrazioni Comunali per consentire l'avvio delle forniture per Bari e Foggia.

Sono sottoposti all'autorizzazione del Cda del 30.05.25 gli ordinativi di fornitura per l'acquisto dei primi contenitori intelligenti secondo il seguente dettaglio:

- Lotto 1 CIG. B36A4220FA - CUP J91E22000240006 – 35 isole ecologiche – 373.475,55 € oltre IVA
- Lotto 2 CIG. B36A4231CD - CUP J91E22000250006 – 35 isole ecologiche – 373.475,55 € oltre IVA
- Lotto 3 CIG. B36A4242A0 - CUP J71E22000320006– 35 isole ecologiche – 433.700,05 € oltre IVA
- Lotto 4 CIG. B36A425373 - CUP J71E22000330006 - 35 isole ecologiche – 433.700,05 € oltre IVA

Il lotto 5 della stessa procedura è andato deserto e pertanto è stato necessario aggiornare la documentazione di gara e ribandirla. La nuova procedura (ID 3327) è stata pubblicata in data 16/05/2025 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 16/06/2025-

Realizzazione Centro Comunale di Raccolta in Via Gentile -Viale Pinto e Via Patroni – Foggia (MTE11A_00003203- MTE11A_00003284- MTE11A_00003290) – Comune di Foggia

In data 22/08/2023 è stata pubblicata la gara in 3 lotti per l'affidamento della progettazione esecutiva dei Centri di Raccolta aggiudicata, per tutti i lotti, alla società BC Engineering in data 02/04/2024 prot.U0008824.

Immediatamente dopo l'individuazione del progettista, sono stati effettuati i sopralluoghi presso i siti individuati nei progetti dal Comune di Foggia, acquisendo una serie di criticità che sono state chiarite dall'Amministrazione solo in data 13.03.24 prot.AMIU E0007015.

Il progettista ha fornito in data 29.04.2024 una prima bozza dei progetti trasmessi all'Amministrazione Comunale di Foggia.

Nel mese di Febbraio 2025 sono stati redatti i progetti esecutivi che hanno rilevato un incremento del Quadro Economico dovuto a diversi fattori evidenziati con apposita nota indirizzata al Comune di Foggia.

Dopo intelocuzioni con il Dirigente del Settore Ambiente è stato richiesto al progettista una revisione dei progetti di Via Pinto e Via Petroni finalizzata alla riduzione dei costi.

In data 27.05.2025 è stata trasmessa progettazione aggiornata e si è in attesa degli atti di approvazione comunale.

Acquisto attrezzature per la raccolta differenziata (MTE11A_00003290) – Comune di Foggia

Nel corso del 2023, in attesa degli esiti sull'ammissione a finanziamento dei progetti e tenuti all'attuazione del Piano Industriale dei servizi alla base del CdS con il comune di Foggia, è stata bandita una procedura, nella forma di accordo quadro, per l'acquisto di pattumelle e carrellati per l'avvio delle raccolte porta a porta nel Comune di Foggia.

Tale procedura, aggiudicata ad Jcoplastic, ha consentito la fornitura dei contenitori consegnati alle UND nel mese di marzo e l'avvio del servizio porta a porta nel mese di aprile 2024. Tali acquisti saranno rendicontati tra le attività PNRR, ove fossero confermati i presupposti in tale senso emersi dalle prime linee guida.

Parallelamente sono stati effettuati acquisti per la realizzazione del sistema informativo a supporto dei servizi affidando a Maggioli Spa, tra le società leader nel settore, la fornitura di dispositivi per la distribuzione e lettura dei conferimenti nonché centraline per il monitoraggio della flotta veicolare.

Di seguito l'elenco delle procedure attuate.

CIG	Oggetto dell'affidamento	Aggiudicatario	Importo
9718013605	Accordo quadro per la fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati per le unità produttive di Bari e Foggia – Lotto 2 Foggia	Jcoplastic	Importo a base d'asta € 980.465,28
B05C9B7197	Adesivi per forniture porta a porta – affidamento diretto	The Factory	€ 2.030,00 €
Y423D9A0D5	Acquisto strumentazione per porta a porta – Affidamento diretto	Maggioli Spa	€ 20.500,00 €
B067300469	Acquisizione di centraline e dispositivi di lettura TAG - Affidamento diretto	Maggioli Spa	€ 51.246,00 €

Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati è stata caricata sulla piattaforma REGIS.

Conclusioni

A corollario degli aggiornamenti sopra illustrati, è necessario chiarire alcuni aspetti.

- La condizione del rispetto di cronoprogramma può essere garantita dalla effettiva e concreta cooperazione con gli Egato in quanto molte attività, pure se delegate, comprendono una serie di adempimenti che la Società non può compiere in autonomia, come ad esempio l'indizione delle Conferenze di Servizio.

- Le attività necessarie all'espletamento di tutti gli adempimenti saranno realizzate all'interno della Società, tenendo conto dell'acclarata circostanza che – benché la società posseda tutte le professionalità necessarie ed occorrenti, come già dimostrato nel Pon React, si tratta di adempimenti aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, notevolmente più complessi, trattandosi di finanziamenti Comunitari.